

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

OBJEKTI I KONTRATËS:

“ Rikonstrukcion ne nivel mirembajtje I godines se Gjykes se Posacme per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”

Nr.813/1 Prot. Datë 12.08.2020

Data e hyrjes në fuqi të kontratës 12.08.2020

Numri i referencës së procedures/lotit :REF-62192-06-22-2020

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

A.1 Tipi i kontratës

Shërbim

☐

Mall

☐

Punë publike

☒

A.2 Lloji i procedurës

E Hapur

☐

E Kufizuar

☐

Kërkesë për propozim

☒

Negociim me shpallje të njoftimit të kontratës

☐

Negociim pa shpallje të njoftimit të kontratës

☐

Shërbim konsulence

☐

Konkurs Projektimi

☐

A.3 Të dhëna specifike

Autoriteti Kontraktor	Gjykata e Shkalles se Pare Per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar NIPT K51714013B Rruga Jordan Misja Tirane	
Kontraktori Operatori ekonomik/Bashkim operatorësh (nëse është rasti)	Shoqeria “Shpresa-AI” sh.p.k me adrese: Rr. Urani Pano, mbrapa Veve Center, me NIPT: K31321021N , perfaqshuar nga Administratori z.Dritan Osmani	
Nënkontraktori (nëse është rasti)		
Objekti i Kontratës	<u>“ Rikonstruksion ne nivel mirembajtje I godines se Gjykates se Posacme per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”</u>	
Vlera e kontratës (pa Tvsh)	1203840 leke	
Vlera e kontratës (me Tvsh)	1444608 leke	
Fondi rezervë (nëse ka)		
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)	ALBSIG SHOQERI SIGURIMESH	
Kohëzgjatja e kontratës	31.12.2020	
Mbikqyrësi (për kontratat e punës)	3G STUDIO Ing Alma GOLGOTA	
Kolaudatori (për kontratat e punës)	Naim BACI	

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

B.1 Ndryshimet në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj* Nuk Ka

*-Ky seksion plotësohet nga Autoriteti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka ndryshime në kontratë.

- Shtesë kontrate ☐

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet e shtesës)

- Vlera e shtesës (nëse është rasti)

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti) ☐

- Ndryshime të tjera (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

B.2 Përfunduar

PO

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

20.10.2020

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

07.10.2020

B.3 Problematika të tjera të evidentuara gjatë ekzekutimit të kontratës (nëse është rasti).

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)

SEKSIONI III

C. Veprimet e ndërmarra nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me problematikat e evidentuara gjatë zbatimit të kontratës.

• Aplikim penalitetesh	JO
• Konfiskim sigurim kontrate	JO
• Zgjidhje kontrate	JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

SANDER SIMONI